

Parecer

RELATÓRIO PERIÓDICO DE
MONITORIZAÇÃO PRR-AÇORES
3.º TRIMESTRE de 2025

CESA 
Conselho Económico
e Social dos **AÇORES**

Aprovado por unanimidade em reunião

plenária de 05 de dezembro de 2025

SUMÁRIO EXECUTIVO

A Comissão Especializada Temporária para Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência dos Açores (CET PRR-Açores) reuniu-se no dia 17 de novembro de 2025 para elaborar o parecer sobre o Relatório Periódico de Monitorização do Plano de Recuperação e Resiliência¹ – Açores relativo ao 3.º Trimestre de 2025 (RPM PRR-Açores 3.º T. 2025).

O Relatório Periódico de Monitorização do PRR-Açores relativo ao 3.º T de 2025 foi remetido ao CESA a 23 de outubro de 2025.

Esta Comissão congratula-se com a recuperação do prazo de publicação do RPM PRR-Açores por parte da Estrutura de Missão para Acompanhamento da Execução do PRR-Açores (EMPRR-Açores), enaltecendo a sua antecipação, certa de que a publicação dos referidos relatórios seguirá o calendário aprovado.

Este é o primeiro Relatório da EMPRR-Açores, criada e regulamentada pela Resolução do Conselho de Governo n.º 125/2025, de 5 de setembro, enquanto órgão de coordenação técnica, designado pelo Decreto Regulamentar Regional (DRR) n.º 22/2025/A, de 26 de agosto.

O RPM PRR-Açores 3.º T. 2025 foca-se, exclusivamente, na análise do nível de execução dos 47 Marcos e Metas (M&M) do Grupo A contratualizados, cuja conclusão está prevista até ao final do 2.º T de 2026. Destes, **19 já foram concluídos, sendo que 12 integraram os pedidos de desembolso submetidos por Portugal à Comissão Europeia, enquanto os restantes 7 encontram-se em fase de avaliação para eventual inclusão no 8.º pedido de desembolso.**

¹[20251021 Relatório Periódico de Monitorização do PRR-Açores - 3ºT 2025.pdf](#)

No 3.º T de 2025 estava previsto o cumprimento de uma Meta do Grupo A, nomeadamente, a **Meta 1.36 - Maior acesso ao portal dos utentes do SRS a 5 de setembro de 2025**, a aplicação my Saúde Açores atingiu a Meta dos 25 mil registos de acesso.

A **Meta 6.10 - Número de adultos matriculados no ensino pós-secundário e superior** atingiu o objetivo de 953 matrículas neste trimestre, quando estava previsto o seu cumprimento apenas no final do 4.º T de 2025.

Outra Meta do Grupo A alcançada neste terceiro trimestre, foi a **Meta 5.53 - Acordo de execução do novo investimento, resultante da 2.ª reprogramação, C05-i15-RAA- Fundo de Capitais para recapitalizar o Sistema Empresarial dos Açores**, cujo prazo inicial de cumprimento era o 2.º T de 2025.

Até 30 de setembro de 2026 estão previstos cumprir 28 M&M, 19 dos quais estão **Dentro do Prazo** de execução e 9 estão **Atrasados**. Relativamente à avaliação sobre a informação/evidências/dificuldades apresentadas pelos Beneficiários Finais (BF), que reflete se as mesmas são suficientes para garantir o seu pleno cumprimento, temos 11 com avaliação **Favorável**, 7 com avaliação **Condicionada** e 10 com avaliação **Crítica**. Face a esta informação, esta Comissão expressa a preocupação com o facto de 60% dos M&M a cumprir apresentar uma avaliação **Condicionada** ou **Crítica** a menos de um ano do prazo limite para a sua execução.

Entretanto, a 31 de outubro, foi submetida à Comissão Europeia (CE) a Revisão para a Simplificação do Plano de Recuperação e Resiliência.

Este documento de ajustamento do PRR tem o objetivo de garantir que todos os M&M sejam executados e comprovados na totalidade até ao encerramento do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR) em 2026.

Este processo de revisão para a simplificação é diferente do exercício de reprogramação efetuado e aprovado pelo Conselho Europeu, em 13 maio de 2025, nomeadamente pelo facto de não ser possível incluir novos investimentos. Quando aplicável, opta-se pelo aumento do investimento em medidas já existentes.

PROPOSTA DE REVISÃO DE ALGUMAS METAS DO PRR AÇORES

Meta 1.44 - Modernização do Serviço Regional de Saúde dos Açores	
Alteração da meta por exclusão dos seguintes investimentos:	
i. Renovação do Centro de Saúde de São Roque do Pico;	
ii. 23 viaturas elétricas;	-8 490 341,93
iii. 514 equipamentos médicos (camas articuladas);	
iv. Intervenção no Lar D. Pedro V, para a criação de 8 lugares em UCC	
Por inclusão da requalificação e ampliação do Hospital da Horta	8 490 341,93
Meta 3.13 - Novas vagas para pessoas com deficiência em centros de cuidados de apoio a pessoas com deficiência	
Redução de 124 novas vagas para 103 novas vagas para pessoas com deficiência em CACI, com a exclusão da intervenção no Lar Residencial da SCM de Vila do Porto	-583 866,29
Meta 3.28 - Vagas novas ou reabilitadas em estruturas residenciais para pessoas idosas	
Redução de 117 vagas para 113 em ERPI, por exclusão intervenção na ERPI da SCM do Nordeste	-2 752 778,00
Meta 16.18 - Número de projetos concluídos no âmbito do Sistema de Incentivos à Transição Digital das Empresas	
Aumento de ambição da meta em 59 projetos, com aumento do impacto financeiro	3 336 644,29
Meta 5.17 - 95 000 000 EUR para as empresas não financeiras da região, sob a forma de apoio de capital ou quase capital, em consonância com a política de investimento do instrumento	
Redução do impacto financeiro	-50 000 000,00
Meta 5.52 - Mecanismo IFIC - Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade	
Aumento do impacto financeiro	40 000 000,00
Meta 5.54 - Acordos jurídicos assinados com o fundo de capitais próprios e o ministério para conclusão do investimento	
Aumento do impacto financeiro	10 000 000,00

No contexto desta revisão para a simplificação do PRR é igualmente assegurada a solidez dos elementos de prova e a capacidade de os mesmos serem disponibilizados atempadamente, com vista a limitar qualquer constrangimento durante a avaliação de cada um dos M&M.

Ao longo da avaliação do RPM PRR-Açores 3.º T. 2025 serão identificados os investimentos do PRR Açores abrangidos por esta revisão.

A Revisão para a Simplificação do PRR visa manter no plano as medidas relativamente às quais exista certeza da sua plena execução dentro do prazo de implementação previsto, cujo limite máximo é 31 de agosto de 2026.

Ainda assim, são inúmeros os fatores, fora do controlo dos vários intervenientes, que podem comprometer a execução nos prazos previstos. Cientes deste facto, bem como conhecedores das áreas que representam, os Conselheiros que integram esta Comissão expressam a sua preocupação com a possibilidade de incumprimento de algumas metas do PRR Açores, na certeza das repercussões no orçamento da Região Autónoma dos Açores, não só em 2026 como nos anos seguintes. As consequências económicas e financeiras de um cenário desta natureza não têm cabimento no frágil orçamento regional.

Paralelamente, importa lançar as questões acerca da continuidade dos investimentos no período pós-PRR, uma vez que estas não se esgotam na execução do PRR, mas em planos de manutenção/conservação/substituição para implementação futura, recaindo, uma vez mais, no tema do respetivo impacto orçamental.

ÍNDICE

1. ENQUADRAMENTO E FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO ESPECIALIZADA DE ACOMPANHAMENTO	7
2. AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO PERIÓDICO DE MONITORIZAÇÃO – 3.º T 2025	9
3. FLUXOS FINANCEIROS	31

1. ENQUADRAMENTO E FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO ESPECIALIZADA DE ACOMPANHAMENTO

O Decreto Regulamentar Regional (DRR) n.º 23/2021/A, de 3 de setembro, estabelece o modelo de governação das reformas e dos investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) destinados à Região Autónoma dos Açores (RAA), atribuindo ao Conselho Económico e Social dos Açores (CESA) as funções de órgão de acompanhamento do PRR-Açores, ao qual compete:

- a) Acompanhar a execução do PRR-Açores, desenvolvendo as iniciativas que considere necessárias e promovendo a participação das partes interessadas;
- b) Acompanhar o processo e evolução da implementação do PRR-Açores e propor recomendações de melhoria aos órgãos de coordenação política - CGR - e de coordenação técnica - EMPRR-Açores;
- c) Emitir parecer sobre os relatórios periódicos de monitorização e os relatórios anuais de progresso apresentados pelo órgão de coordenação técnica - EMPRR-Açores;
- d) Pronunciar-se sobre questões que sejam submetidas ao respetivo parecer pelos órgãos de coordenação política - CGR - e de coordenação técnica e de monitorização - EMPRR-Açores;

O CESA, por forma a prosseguir com as suas funções de órgão de acompanhamento, constituiu uma Comissão Especializada Temporária (CET), que integra 21 membros, para acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência para a Região Autónoma dos Açores (PRR-Açores), que durará até 31 de dezembro de 2026. Esta terá o mesmo modo de funcionamento do CESA, nomeadamente, o disposto no Regulamento Interno do CESA para as comissões especializadas permanentes.

A CET PRR-Açores é constituída pelos seguintes elementos:

- Presidente
- 8 membros não governamentais da Comissão Permanente de Concertação Social
- 2 representantes das autarquias locais
- Representante da União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social
- Representante da União das Misericórdias
- Representante das associações de defesa do ambiente
- Representante do setor cooperativo
- Representante das associações da área da igualdade de género
- Representante da AICOPA
- 3 personalidades de reconhecido mérito
- Representante do plenário do CESA

Estes representantes contribuem para a contextura deste parecer, com particular ênfase nas áreas de atividade da sua representatividade.

2.2. AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO PERIÓDICO DE MONITORIZAÇÃO PRR – 3.º T. 2025

O Relatório Periódico de Monitorização do PRR – Açores do 3.º T de 2025 da EMPRR Açores, elabora uma análise à data de 30 de setembro de 2025 sobre o cumprimento de M&M do Grupo A dos trimestres anteriores (“**Completos**” e “**Não Completos**”) e a cumprir nos quatro trimestres seguintes (“**Dentro do Prazo**” e “**Atrasado**”).

Para além destes indicadores, o relatório institui uma avaliação sobre a informação/ evidências/dificuldades apresentadas no cumprimento dos M&M, que se traduz numa avaliação **Favorável, Condicionada** ou **Crítica**.

PONTO SITUAÇÃO MARCOS E METAS 3.º TRIM 2025

		Marcos e Metas do Grupo A	
		N.º	%
3.º Trimestre 2025	Completo	1	100,00%
	Não Completo	0	-
Acumulado 3.º T. 2025	Completo	19	100,00%
	Não Completo	0	-
Próximos Trimestres	Dentro do Prazo	19	67,86%
	Atrasado	9	32,14%
Avaliação	Favorável	11	39,29%
	Condicionada	7	25,00%
	Crítica	10	35,71%

Fonte: RPM PRR-Açores 3.º T. 2025

No 3.º T de 2025 estava previsto o cumprimento de uma Meta do Grupo A, nomeadamente, a **Meta 1.36 - Maior acesso ao portal dos utentes do SRS a 5 de setembro de 2025**, a aplicação **my Saúde Açores** atingiu a Meta dos 25 mil registos de acesso e 27.473 à data da publicação do relatório em apreço.

A **Meta 6.10 - Número de adultos matriculados no ensino pós-secundário e superior** atingiu, antecipadamente, o objetivo de 953 matrículas neste trimestre quando estava previsto o seu cumprimento apenas no final do 4.º T de 2025.

Outra Meta do Grupo A alcançada neste terceiro trimestre, foi **Meta 5.53 - Acordo de execução do novo investimento, resultante da 2.ª reprogramação, C05-i15-RAA- Fundo de Capitais para recapitalizar o Sistema Empresarial dos Açores**, cujo prazo inicial de cumprimento era o 2.º T de 2025.

Até 30 de setembro de 2026 estão previstos cumprir 28 M&M, 19 das quais estão **Dentro do Prazo** de execução e 9 estão **Atrasados**.

Relativamente à avaliação sobre a informação/evidências/dificuldades apresentadas pelos Beneficiários Finais (BF), que reflete se as mesmas são suficientes para garantir o seu pleno cumprimento, temos 11 com avaliação **Favorável**, 7 com avaliação **Condicionada** e 10 com avaliação **Crítica**. Face a esta informação, esta Comissão expressa a preocupação com o facto de 60% dos M&M a cumprir apresentar uma avaliação **Condicionada** ou **Crítica** a menos de um ano do prazo limite para a sua execução.

2.1 RESILIÊNCIA

Esta dimensão abrange 31 M&M do grupo A, dos quais 16 Completos.

Dos 15 M&M a cumprir no prazo remanescente, relativamente, à sua execução, 6 estão **Dentro do Prazo** e 9 estão **Atrasados**.

Sobre a apreciação em relação à informação/evidências/dificuldades dos investimentos desta dimensão, temos 4 com avaliação **Favorável**, 2 com avaliação **Condicionada** e 9 com avaliação

Crítica, na sua maioria investimentos com execução implicando obras de construção civil. Este facto suscita preocupação junto desta Comissão no que concerne ao cumprimento destes M&M, atendendo ao atual contexto do setor da construção civil.

Investimento C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores

Cumpridos 100% das Metas do Grupo A previstas.

A **Meta - Maior acesso ao portal dos utentes do Serviço Regional de Saúde dos Açores**, relacionada com a aplicação **my Saúde Açores**, no final do 3.º T havia alcançado os 27.473 registos de acesso, cuja Meta era 25.000 registos.

A **Meta - Introdução de consultas de telemedicina no Serviço Regional de Saúde dos Açores** ficou **Completa** no 3.º T de 2024, quando foi alcançado o número de 1.000 consultas.

Atingidas que estão as Metas, importa acompanhar o seu progresso e perceber o seu impacto no Serviço Regional de Saúde. O CESA sugere, a título de exemplo, o **Portal dos Indicadores do Serviço Regional de Saúde**² para o efeito, garantindo, assim, que *“A transparência na divulgação de indicadores e atividades assistenciais, é crucial para garantir a confiança da população nas instituições de saúde. Quando os dados sobre a qualidade dos serviços prestados, a eficácia dos tratamentos e os resultados das intervenções são disponibilizados de forma clara e acessível, os cidadãos podem tomar decisões informadas sobre sua saúde e bem-estar.”*³

Neste investimento, a **revisão para a simplificação** implica:

² <https://monitorizacao-srs.saude.azores.gov.pt/>

³ https://monitorizacao-srs.saude.azores.gov.pt/pdf/MonitorizacaoSRS-Nota_metodologica.pdf

- a) Antecipar o prazo da Meta 1.36 do 9.º Pedido de Pagamento (PP) para o 8.º PP (acesso ao portal do utente);
- b) Negociar com a CE a simplificação da descrição da Meta, bem como as evidências

Investimento C01-i11-RAA – Modernização do Serviço Regional de Saúde dos Açores

O ponto de situação da **Meta 1.44 - Modernização do Serviço Regional de Saúde dos Açores**, cujo prazo de conclusão é o 2.º T de 2026, é o seguinte:

- i. Construção de dois novos centros de saúde e renovação de um centro de saúde, nomeadamente a Construção da Unidade de Saúde da Maia e da Unidade de Saúde do Livramento e Renovação do Centro de Saúde de São Roque. A adjudicação das empreitadas está prevista ocorrer durante o mês de outubro, o arranque dos trabalhos em dezembro 2025 e o termo das empreitadas em junho de 2026.
- ii. Aquisição de 94 veículos elétricos para a prestação de cuidados domiciliários, cujo procedimento de contratação se encontrava por lançar à data de emissão do relatório em apreço;
- iii. Aquisição de 656 unidades de equipamento. Estão 80 procedimentos por lançar, 4 procedimentos por adjudicar e 5 procedimentos adjudicados;
- iv. Modernização da linha telefónica de saúde dos Açores, cujo procedimento de contratação se encontra por lançar;
- v. Aquisição de 21 ambulâncias de emergência, das quais 9 já foram adquiridas e entregues, tendo terminado a 10 de outubro o prazo para apresentação de propostas ao concurso lançado para aquisição das restantes 12 ambulâncias;

- vi. Aquisição de 70 equipamentos (Monitores/Desfibrilhadores de transporte) para equipar as ambulâncias de SBV, cujo procedimento de contratação se encontra em fase de adjudicação.

Neste investimento, a **revisão para a simplificação** implica:

- a) Alterar a Meta 1.44 (Modernização do SRS dos Açores);
- b) O BF refere que não será possível concretizar totalmente algumas medidas deste investimento. Assim, foi proposto retirar deste investimento a renovação do Centro de Saúde de São Roque do Pico, 23 viaturas elétricas, 514 equipamentos médicos (camas articuladas) e a intervenção para a criação de 8 lugares em UCC no Lar D. Pedro V, com um impacto financeiro de 8.490.341,93€, sendo esta verba realocada da seguinte forma:
 - i. incluir a requalificação e ampliação do Hospital da Horta com impacto financeiro de 8.490.341,93€;
- c) Negociar com a CE a proposta de reafectação de verbas para a requalificação e ampliação do Hospital da Horta;
- d) Negociar com a CE a simplificação da descrição da Meta, bem como as evidências.

Investimento C02-i04-RAA – Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos Açores

Neste investimento estão cumpridas 60% das Metas do grupo A. As 2 Metas a cumprir estão **Atrasadas** e com avaliação **Critica**, mesmo com o prazo de execução revisto para agosto de 2026 (construção de 65 fogos e reabilitação de 480 fogos).

A **Meta 2.17 - Edifícios construídos no parque habitacional público na Região Autónoma dos Açores (construção de edifícios)** apresenta o seguinte ponto de situação:

- Empreitadas concluídas – 29 habitações

- Empreitadas a decorrer – 36 habitações:
 - Previsão de conclusão no 1.ºT/2026 – 34 habitações
 - Previsão de conclusão no 2.ºT/2026 – 2 habitações

A **Meta 2.18 - Intervenções no parque habitacional público na Região Autónoma dos Açores (renovação)** apresenta o seguinte ponto de situação:

- Empreitadas concluídas – 118 habitações
- Empreitadas a decorrer – 217 habitações:
 - Previsão de conclusão no 4.ºT/2025 – 71 habitações
 - Previsão de conclusão no 1.ºT/2026 – 54 habitações
 - Previsão de conclusão até agosto/2026 – 92 habitações
- Concurso lançado para a empreitada do Loteamento de Santa Cruz, na ilha Terceira – 37 habitações, que se preveem concluídas no 2.ºT/2026;
- Projeto de execução na fase final e procedimento de contratação pública em preparação para a empreitada do Loteamento da Rua do Jogo – 94 habitações, que se preveem concluídas em julho/2026;
- Novo concurso em preparação para a empreitada de 14 imóveis na ilha Terceira, por o primeiro ter ficado deserto, cuja conclusão se prevê em julho/2026.

Neste investimento, a **revisão para a simplificação** implica a:

- a) Manter o objetivo, ambição e prazo para as Metas: 2.17 e 2.18;
- b) Negociar com a CE a fusão na Meta 2.17, das Metas 2.18 e 2.31 (C02-i08);
- c) Negociar com a CE a simplificação da descrição da Meta, bem como as evidências.

Investimento C02-i07-RAA – Infraestruturas para parcelas de terreno destinadas à habitação

A **Meta 2.30 - Infraestruturas de parcelas de terreno - 145 lotes**, encontra-se **Dentro do Prazo** e com avaliação **Favorável**. No fim do 3.º T 2025, o ponto de situação é o seguinte:

- 12 lotes em fase de celebração de escritura
- 6 lotes em fase de atribuição
- 66 lotes aguardam lançamento de procedimento de atribuição
- 30 lotes em fase de execução de infraestruturas
- 31 lotes com concurso público a decorrer para execução de infraestruturas

Face ao informado, esta Comissão considera que o risco de incumprimento é elevado, pelo que se pede maior foco na gestão dos projetos, para intervir e ajustar sempre que se revele necessário, com vista ao cumprimento da Meta no 2.º T de 2026.

Neste investimento, a **revisão para a simplificação** implica:

- a) Manter o objetivo, ambição e prazo para a Meta 2.30;
- b) Negociar com a CE a simplificação da descrição da Meta, bem como as evidências.

Investimento C02-i08-RAA – Reforço do parque habitacional social

No final do 3.º T de 2025, a **Meta 2.31 - Reforço do parque habitacional social da Região Autónoma dos Açores (habitações construídas)**, num total de 77 habitações, apresentava uma execução **Atrasada** e uma avaliação **Crítica**, com todas as empreitadas a decorrer, com a seguinte previsão de conclusão:

- Previsão de conclusão no 4T/2025 – 18 habitações
- Previsão de conclusão no 1T/2026 – 36 habitações
- Previsão de conclusão no 2T/2026 – 1 habitação
- Previsão de conclusão em agosto/2026 – 22 habitações

Uma vez mais, a conjuntura da construção civil na Região levanta dúvidas a esta Comissão sobre a execução dos investimentos no prazo previsto, reprogramado para agosto de 2026.

Neste investimento, a **revisão para a simplificação** implica:

- a) Manter o objetivo, ambição e prazo para a Meta 2.31;
- b) Negociar com a CE a fusão da presente Meta, na Meta 2.17 e 2.18 (C02-i04);
- c) Negociar com a CE a simplificação da descrição da Meta, bem como as evidências.

Investimento C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA)

Estão cumpridas 40% das Metas do grupo A que integram este objetivo. Restam 3 Metas a cumprir, 2 **Atrasadas** e 1 **Dentro do Prazo**.

As **Metas 3.12 - Formação para membros de famílias abrangidas pelo Rendimento Social de Inserção**, apresenta uma avaliação **Condicionada**, por via da progressiva diminuição de beneficiários de RSI e pela elevada taxa de faltas dos convocados. Até ao final do 3.º T foram realizadas 314 ações de formação que abrangeram 2.004 participantes, tendo sido a Meta de 2.500 participantes reprogramada para final do 1.º T de 2026.

A **Meta 3.13 - Novas vagas para pessoas com deficiência em centros de cuidados de apoio a pessoas com deficiência**, prevendo mais 124 vagas, apresenta uma avaliação **Condicionada**, O ponto de situação das empreitadas é o seguinte:

- Lar Residencial e CAO da Santa Casa da Misericórdia de Santo António da Lagoa - 48 vagas:
 - Início da obra a 05/02/2024 e conclusão prevista para 31/10/2025;
 - A taxa de execução financeira situa-se nos 82,07%, com referência ao relatório de fiscalização de julho.

- Ampliação e remodelação do Lar Residencial Kavivo SCM da Maia - 20 vagas:
 - Início da obra a 08/01/2025 e conclusão prevista para 01/07/2026;
 - A execução da empreitada regista atrasos em relação ao planeamento, contudo não comprometem a data prevista para a sua conclusão, de acordo com o relatório de fiscalização.
 - A taxa de execução financeira situa-se nos 34,54%, com referência a agosto de 2025;
- CATL inclusivo e Centro de Dia especializado nas Lajes das Flores - 35 vagas:
 - Início da obra a 16/12/2024 e conclusão prevista para 13/03/2026;
 - Segundo o relatório de fiscalização de agosto de 2025, mantém-se um atraso de cerca de oito semanas face ao planeamento, devido a questões relacionadas com o aprovisionamento de materiais. Contudo, este atraso é considerado recuperável, tendo em conta o prazo contratual alargado para a conclusão dos trabalhos (março de 2026);
 - A taxa de execução financeira, situa-se nos 34,54%.
- Lar Residencial da SCM Vila do Porto - 21 vagas:
 - Início da obra a 11/09/2025 e conclusão prevista para 11/11/2026;

Para cumprimento da **Meta 3.14 – Veículos adquiridos para Instituições Particulares de Solidariedade Social** já foram entregues 100 viaturas, 13 viaturas estão adjudicadas a fornecedores e decorre um procedimento de contratação pública para aquisição das restantes 22. A execução desta Meta tem uma avaliação **Condicionada** por causa dos contratos por celebrar e dos prazos de entrega previstos.

Neste investimento, a **revisão para a simplificação** implica:

- a) Manter objetivo, ambição e prazo para as Metas 3.12, 3.14 e 3.16;

- b) Reduzir a ambição da Meta 3.13, reduzindo de 124 novas vagas para 103 novas vagas para pessoas com deficiência em CACI (Lar Residencial da SCM Vila do Porto), com um impacto financeiro de 583.866,29€;
- c) Antecipar o prazo da Meta 3.15 do 9.º PP para o 8.º PP;
- d) Negociar com a CE a redução e simplificação do descritivo dos marcos e Metas, bem como das evidências.

Investimento C03-i07-RAA – Modernização e expansão da rede de estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI)

A Meta 3.28 – Vagas novas ou reabilitadas em estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI) apresenta o seguinte ponto de situação:

- Lar de Idosos da Praia da Graciosa (17 vagas) – empreitada concluída em setembro de 2025, encontrando-se pendente a tramitação final do processo;
- ERPI do Nordeste (4 vagas) - o contrato de empreitada foi assinado a 07/08/2025, estando o início dos trabalhos previsto para a segunda quinzena de outubro. A conclusão da obra está prevista para outubro/2026;
- CAI da Madalena (30 vagas) - obra iniciada a 27/01/2025 e conclusão prevista para 20/07/2026. A obra encontra-se a decorrer dentro do plano de trabalhos aprovado, segundo o relatório de fiscalização de agosto de 2025. À data, a taxa de execução financeira situa-se nos 18,78%;
- ERPI de São Roque do Pico (27 vagas) - obra iniciada a 05/03/2025 e conclusão prevista para 26/08/2026. A obra regista um atraso de 60 dias, segundo o relatório de fiscalização de julho de 2025. À data, a execução financeira situa-se nos 14,16%;

- ERPI de Santa Cruz da Graciosa (14 vagas) - obra iniciada a 26/02/2025 e conclusão prevista para 21/02/2026. A obra encontra-se a decorrer de acordo com o plano de trabalhos em vigor, contudo com ajustamentos em obra, face às atividades em curso, segundo o relatório de fiscalização de junho de 2025. À data, a execução financeira situa-se nos 25,62%;
- Solar da Glória (26 vagas) - o anúncio da empreitada foi lançado a 18/09/2025, decorrendo o prazo de apresentação de propostas até 18 de outubro de 2025. O prazo de execução da empreitada (estimativa) é de 8 meses.

A execução da Meta é **Crítica**, considerando que ainda foram iniciadas as empreitadas para a ERPI do Nordeste e para o Solar da Glória. Das empreitadas em curso, a empreitada de Ampliação de ERPI e Criação de Centro de Dia em São Roque do Pico apresenta atrasos que, caso persistam, poderão colocar em causa o prazo para conclusão da empreitada e da Meta.

Neste investimento, a **revisão para a simplificação** implica:

- a) Reduzir a ambição da Meta 3.28, reduzindo de 117 vagas para 113 em ERPI (ERPI da SCM do Nordeste), com impacto financeiro estimado de 2.752.778,00€.
- b) Negociar com a CE a redução e simplificação do descritivo dos marcos e Metas, bem como das evidências.

Investimento C05-i04-RAA - Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores

Este investimento inclui a **Meta 5.17 – Transferência de um montante total de 95 000 000 EUR para as empresas não financeiras da Região, sob a forma de apoio de capital ou quase capital, em consonância com a política de investimento do instrumento**, a cumprir até ao 2.º T de 2026.

Não obstante encontrar-se **Dentro do Prazo**, a sua execução é considerada **Crítica**.

1. O ponto de situação do instrumento **Capital Participativo Açores I** (dotação 20 M€) é o seguinte:

- 70 candidaturas submetidas de beneficiários finais:
 - ✓ 6 candidaturas em estado “aprovado”;
 - ✓ 43 em estado “contratado”;
 - ✓ 21 candidaturas desistidas/desconsideradas;
 - ✓ 7,9 M€ de apoio aprovado/contratado.

2. O ponto de situação do instrumento **Capital Participativo Açores II** (dotação 40 M€) é o seguinte:

- Assinado contrato de implementação da medida entre o NBA Açores e o Banco Português de Fomento (BPF), a 7 de outubro.

Neste investimento, a **revisão para a simplificação** implica:

- a) Reduzir a ambição da Meta 5.17, com impacto financeiro de 50.000.000,00€ (10M€ a alocar no investimento C05-i15 – Fundo de Capitais - e 40M€ no investimento C05-i14-IFIC).

Investimento C05-i05-RAA - Relançamento Económico da Agricultura Açoriana

Este investimento tem 2 Metas a cumprir:

- **Meta 5.19 - Estruturas novas (para substituir estruturas obsoletas) ou requalificadas para o abate de animais e certificação da qualidade do leite e da segurança dos alimentos**, a concluir até agosto de 2026.

A empreitada de construção do matadouro de São Jorge está atrasada, pelo que a Meta apresenta uma avaliação **Crítica**.

- **Meta 5.22 - Apoios técnicos especializados entregues a explorações agrícolas ao abrigo do Programa de Capacitação dos Agricultores**

Registam-se 2.719 apoios técnicos a explorações agrícolas, ultrapassando-se, assim, antecipadamente, a Meta contratualizada (2.000).

Neste investimento, a **revisão para a simplificação** implica:

- a) Assumir que o cumprimento da Meta 5.19 apenas será possível no 10º PP, pelo que aquando da apresentação do 9.º PP esta Meta será considerada como incompleta e como tal sujeita a suspensão do respetivo desembolso até ao seu integral cumprimento previsto;
- b) Antecipar o prazo das Metas 5.20 (11 projetos de reestruturação de empresas do setor da transformação e da comercialização) e 5.21 (213 projetos de reestruturação de explorações agrícolas) do 9.º PP para o 8.º PP;
- c) Eliminar Meta 5.22 tendo em consideração o seu baixo montante e as garantias dadas da sua execução. Sem impacto financeiro, mas sempre na condição de se executar o investimento conforme previsto;
- d) Agregar as Metas 5.20 e 5.21, mantendo o objetivo total de 224 projetos apoiados no âmbito de regimes de apoio à reestruturação.

Investimento C05-i15-RAA – Fundo de Capitais para recapitalizar o Sistema Empresarial dos Açores

Este investimento, criado na 2.º reprogramação inclui 1 Marco e 1 Meta:

- **Marco 5.53 - Acordo de execução**, considerado **Completo**, uma vez que a proposta de acordo de execução entre a Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e

Administração Pública (SRFPAP) e o BPF foi remetida, dentro do prazo, sendo assinada durante a primeira quinzena de outubro.

- **Meta 5.54 - Acordos jurídicos assinados com o fundo de capitais próprios e a SRFPAP para conclusão do investimento.** O desenho do instrumento está em desenvolvimento.

Neste investimento, a **revisão para a simplificação** implica:

- a) Manter o objetivo, prazo e ambição do marco 5.53;
- b) Aumentar a ambição da Meta 5.54, com impacto financeiro de 10M€.

Investimento C06-i05-RAA - Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida na RAA

A **Meta 6.11 - Escolas profissionais melhoradas na Região Autónoma dos Açores**, para cumprir até ao final de 2025, encontra-se **Atrasada**, mas com avaliação **Favorável**, uma vez que a empreitada de beneficiação e requalificação do Centro de Qualificação dos Açores (CQA), nas Capelas, tem previsão de conclusão a 3 de janeiro de 2026.

Estão em fase de análise os pedidos finais de pagamento de 16 escolas profissionais, correspondentes à execução realizada até ao final de 2024.

A **Meta 6.10 - Número de adultos matriculados no ensino pós-secundário e superior** foi cumprida antecipadamente, porquanto no final do 3.º T de 2025 se registava um total de 1.208 adultos matriculados, quando a Meta contratada era de 953 alunos, repartidos:

- Requalificação Profissional do Ensino Superior – Pós-graduações – 876 matriculados;
- Requalificação Profissional do Ensino Superior – Licenciaturas – 298 matriculados;
- Cursos Técnicos Superiores Profissionais – Universidade dos Açores – 34 matriculados.

Neste investimento, a **revisão para a simplificação** implica:

- a) Manter o objetivo, ambição e prazo para a meta: 6.11;

- b) Antecipar o prazo da meta 6.10 do 9.º PP para o 8.º PP;
- c) Negociar com a CE a simplificação do descritivo dos marcos e metas, bem como das evidências.

Investimento C07-i05-RAA - Circuitos Logísticos - Rede Viária Regional dos Açores

Foram cumpridos 100% dos M&M até ao 3.º T de 2025.

Das 10 empreitadas que constituem a Meta 7.15 - Estradas concluídas ou reabilitadas (34Km), 4 encontram-se concluídas, nomeadamente a Variante a S. Roque, Variante Portal do Vento, Variante Furnas/Povoação e Ligação entre a E.R. 3-2ª e a E.R. 4-2ª (Graciosa).

As restantes 6 estão em curso, registando os seguintes percentuais de execução:

- Variante à Madalena – 61,07% (atraso estimado de 2 meses/prazo: outubro de 2025)
- Variante a Vila do Porto – 47% (atraso estimado de 3 meses/prazo: dezembro de 2025)
- Variante à Horta – 41,90% (atraso estimado de 2 meses/prazo: abril de 2026)
- Transversal de S. Jorge – 26,9% (prazo: abril de 2026)
- Ligação entre a Via Vitorino Nemésio e Circular de Angra do Heroísmo – 20,50% (atraso estimado de 2 meses/prazo: junho de 2026)
- Variante a Capelas – 17,7% (atraso estimado de 3 ou + meses/prazo: setembro de 2026)

Todas as empreitadas registam atrasos, exceto a Transversal de S. Jorge), pelo que a execução da Meta é considerada **Crítica**.

Neste investimento, a **revisão para a simplificação** implica:

- a) Manutenção de ambição da meta 7.15
- b) Negociação com a CE da simplificação do descritivo da meta, bem como das evidências.

2.2 DIMENSÃO TRANSIÇÃO CLIMÁTICA

Esta dimensão compreende 8 M&M do grupo A, com 1 Marco e 1 Meta já Completos.

Dos 6 M&M a cumprir, 4 estão **Dentro do Prazo** e 2 estão **Atrasados**, 1 com avaliação **Favorável**, 4 com avaliação **Condicionada** e 1 com avaliação **Crítica**.

Investimento C10-i04-RAA - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores"

Este investimento é composto por 4 Marcos do Grupo A.

O Marco 10.8 - **Início do contrato de obras públicas relativo ao centro técnico MARTEC** está **Completo**.

Os restantes Marcos:

- **10.9 - Entrega de um navio de investigação**, a execução está **Atrasada** e **Condicionada**, uma vez que a entrega do navio está prevista para fevereiro de 2026.
- **10.10 - Entrada em funcionamento do centro experimental de investigação e desenvolvimento ligado ao mar nos Açores** (centro MARTEC), regista um desvio de 12 p.p. na execução da obra. Assim, considera-se um Marco **Atrasado** e **Condicionado**
- **10.11 - Fornecimento de 2 módulos para o novo navio de investigação**, entrega prevista para o 2.º T de 2026, considera-se a execução **Dentro do Prazo** e **Favorável**.

Neste investimento, a **revisão para a simplificação** implica:

- a) Manter o objetivo, ambição e prazo para as metas: 10.9, 10.10;
- b) Fusão do marco 10.11 com o marco 10.9;
- c) Negociar com a CE a simplificação do descritivo das metas, bem como das evidências.

Investimento C10-i05-RAA – Transição energética, digitalização e redução do impacto ambiental no setor das pescas e da aquicultura

Com uma Meta do Grupo A para cumprir (**10.12 - Conclusão de projetos no setor das pescas e da aquicultura**), a qual está **Dentro do Prazo**, mas com avaliação **Condicionada**, uma vez que as candidaturas dispõem de um prazo de execução muito curto, após a sua aprovação e assinatura de termos de aceitação.

O Aviso de Abertura de Concurso referente ao Sistema de Incentivos à Transição Energética, Digitalização e Redução do Impacto Ambiental no Setor da Pesca e da Aquicultura recebeu 26 candidaturas, das quais:

- 24 com parecer favorável, das quais 18 candidaturas com proposta de aprovação
- 2 com parecer desfavorável

Neste investimento, a **revisão para a simplificação** implica:

- a) Manter o objetivo, ambição e prazo para a meta 10.12.

Investimento C14-i03-RAA - Transição Energética nos Açores

Com duas Metas do grupo A para cumprir até ao 2.º T de 2026, ambas **Dentro do Prazo**:

- **14.11 - Capacidade instalada adicional e remodelada para produção de energia geotérmica, com avaliação Crítica**

As empreitadas de Conceção, construção, fornecimento, montagem, ensaios e entrada em serviço da Ampliação das Centrais Geotérmicas da Ribeira Grande (prazo de 510 dias) e do Pico Vermelho (prazo de 611 dias), atendendo ao plano de execução muito exigente face ao prazo disponível para a concretização, levanta apreensão quanto ao cumprimento da Meta.

- **14.14 - Instalação de centrais fotovoltaicas de pequena dimensão para produção e consumo locais de eletricidade, com avaliação Condicionada.**

Relativamente ao SOLENERGE (60M€), das 5.321 intenções de investimento submetidas:

- 2.606 candidaturas aprovadas, das quais:
 - ✓ 1.784 candidaturas concluídas
 - ✓ 685 candidaturas contratadas;
 - ✓ 123 candidaturas em contratação;
 - ✓ 14 candidaturas anuladas.
- 681 candidaturas em análise;
- 1.505 candidaturas por analisar;
- 294 candidaturas desistidas;
- 235 candidaturas não aprovadas.
- 15,9 MW de potência aprovada, com 13,5 MW de potência já instalada, em termos acumulados, representando, respetivamente, 42% e 35% da meta.

Reitera-se o alerta desta Comissão no Parecer anterior, sobre o baixo ritmo de análise das candidaturas e o conseqüente risco de incumprimento da Meta.

Neste investimento, a **revisão para a simplificação** implica:

- a) Manter o objetivo, ambição e prazo para as metas: 14.11, 14.14;
- b) Validação da exequibilidade e das evidências a providenciar para o cumprimento das metas;
- c) Negociar com a CE a simplificação do descritivo das metas, bem como das evidências.

2.3 DIMENSÃO TRANSIÇÃO DIGITAL

A dimensão Transição Digital compreende 8 M&M do grupo A, dos quais 1 já Completo e os restantes 7 seguem Dentro do Prazo de execução.

A avaliação sobre a informação/evidências/dificuldades dos investimentos desta dimensão, apresenta 6 M&M com avaliação **Favorável** e 1 com avaliação **Condicionada**.

Investimento C16-i05-RAA – Capacitação Digital e Transformação das Empresas dos Açores

A Meta A 16.18 – Número de projetos concluídos no âmbito do Sistema de Incentivos à Transição Digital das Empresas, Dentro do Prazo e com avaliação **Favorável**.

Analisando a progresso do sistema de incentivos, foram submetidas 1.007 candidaturas no total das 4 medidas:

- Upgrade Digital Empresarial (UDE) – 862
- Empresarial Innovate (EI) – 41
- Accelerate Azores Brand (AAB) – 40
- Voucher Incubação – 64

O ponto de situação das candidaturas:

- Em análise - 112
- Proposta de Decisão – 285 (das quais 5 de não aprovação)
- Aprovadas – 575
- Não Aprovadas - 7
- Desistidas – 28
- Pedido de Pagamento - 391 pedidos submetidos, dos quais 353 pedidos de adiantamento e 35 pedidos de pagamento final.

O Marco A 16.19 – Parques de Ciência e Tecnologia ampliados ou equipados, Dentro do Prazo e com avaliação Favorável.

1. Empreitada de Ampliação do TERINOV:

- Conclusão prevista: janeiro de 2026.

2. Aquisição de equipamento NONAGON:

- Lançado a 17/09/2025 o concurso público com publicidade internacional, para a “Aquisição de solução integrada que permita a utilização de tecnologia quântica e emuladores de vanguarda, bem como o fornecimento de serviços de suporte técnico especializado e consultoria”;
- Prazo de entrega de propostas: 17/10/2025;
- Prazo de execução do contrato: 150 dias a contar da assinatura do respetivo contrato e consequente publicitação no Portal Base.

Neste investimento, a **revisão para a simplificação** implica:

- a) Manutenção do objetivo, ambição e prazos no marco 16.19, embora com alteração da descrição;
- b) Aumento de ambição da meta 16.18 em 59 projetos, com impacto financeiro de 3.336.644,29M€ (583.866,29€ da meta 3.13 - Novas vagas para pessoas com deficiência em centros de cuidados de apoio a pessoas com deficiência - e 2.752.778,00€ da meta 3.28 - Vagas novas ou reabilitadas em estruturas residenciais para pessoas idosas).

Investimento C19-i06-RAA - Modernização e digitalização da Administração Pública – RAA

O investimento apresenta apenas 1 Meta do grupo A, 19.18 - Digitalização da administração pública regional da RAA, **Dentro do Prazo** e com avaliação **Favorável**.

Neste investimento, a **revisão para a simplificação** implica:

a) Manter o objetivo, ambição e prazo no marco 19.18.

Investimento C20-i02-RAA - Educação digital (Açores)

São 3, as Metas do Grupo A a cumprir, todas **Dentro do Prazo** e com avaliação de execução **Favorável**.

A **Meta 20.11 - Novos computadores portáteis e tablets para escolas na RAA**, com 25.452 equipamentos adquiridos e concurso público lançado para aquisição de 4.500 computadores portáteis que apenas aguardam a respetiva entrega. Estão ainda a decorrer os procedimentos para a aquisição de manuais digitais referentes ao ano letivo 2025/2026 (2.226 tablets e 5.643 computadores).

A esta Comissão preocupa sobremaneira o projeto dos manuais digitais, que sendo um projeto a manter após o PRR, deve apresentar indicadores e otimizar o procedimento de aquisição, garantindo a disponibilização atempada dos manuais a todos os alunos, situação que não se verificou no início do ano letivo em curso.

A **Meta 20.12 - Equipamento digital e recursos educativos digitais das escolas na RAA** apresenta uma execução **Dentro do Prazo** e **Favorável**.

A **Meta 20.13 - Cursos em linha abertos a todos para pais e professores na RAA**, encontram-se 19 cursos publicados, prevendo-se a publicação dos cursos em falta até final do mês de novembro.

Neste investimento, a **revisão para a simplificação** implica:

- a) Manutenção do objetivo, ambição e prazos nas metas 20.11, 20.12 e 20.13, com a necessidade de negociar com a CE a simplificação das evidências;
- b) Fusão das metas 20.11 e 20.12, mantendo objetivo, ambição e prazo;

c) Eliminar a meta 20.13 tendo em consideração o seu baixo custo e as garantias de execução prestadas, alertando-se para a necessidade de conclusão do investimento no prazo do PRR de acordo com o previsto.

Investimento C21-i10-RAA – Sistema de Incentivos à aquisição e instalação de sistemas de armazenamento de energias renováveis nos Açores

A Meta 21.32 – Instalação da capacidade de armazenamento de eletricidade, de pelo menos 8,75 MW de capacidade de armazenamento de eletricidade instalada para autoconsumo, deverá ser implementada até ao 4.ºT 2025, **Dentro do Prazo** de execução, mas com avaliação **Condicionada**.

Até 30/09/2025 foram submetidas 889 candidaturas, das quais:

- Aprovadas -723 (das quais 58 contratadas e 665 concluídas)
- Em análise – 154
- Desistidas – 11
- Não aprovada - 1

Atendendo ao número de candidaturas submetidas perspectiva-se o incumprimento da meta a 31/12/2025, pelo que se considera a meta com execução condicionada.

Neste investimento, a **revisão para a simplificação** implica:

- a) Manutenção do objetivo, ambição e prazo da meta 21.32;
- b) Validação da exequibilidade e das evidências a providenciar para o cumprimento da meta.

4. FLUXOS FINANCEIROS

Foram retirados os dados disponíveis no portal <https://fundoseuropeus.azores.gov.pt/>, que se reportam a 30 de outubro de 2025

Dimensão	Investimento Aprovado	2021	2022	2023	2024	2024	2025	Total €	Total %
		Adiantamento	Pagamento	Pagamento	Adiantamento	Pagamento	Pagamento		
Resiliência	437 458 428,00 €	47 970 000,00 €	7 438 686,43 €	28 398 853,32 €	37 316 732,00 €	20 094 331,94 €	42 740 826,51 €	183 959 430,20 €	42,05%
Transição Climática	197 200 000,00 €	19 240 000,00 €	1 164 181,82 €	15 717 163,81 €	20 895 000,00 €	20 888 983,32 €	13 474 170,85 €	91 379 499,80 €	46,34%
Transição Digital	90 412 500,00 €	8 190 000,00 €	5 930 298,96 €	6 789 574,49 €	17 530 000,00 €	4 418 794,19 €	14 089 334,18 €	56 948 001,82 €	62,99%
	725 070 928,00 €	75 400 000,00 €	14 533 167,21 €	50 905 591,62 €	75 741 732,00 €	45 402 109,45 €	70 304 331,54 €	332 286 931,82 €	45,83%

Dimensão	Componentes	Investimento	Medidas	Investimento Aprovado	2021	2022	2023	2024	2024	2025	Total €	Total %
					Adiantamento	Pagamento	Pagamento	Adiantamento	Pagamento	Pagamento		
Resiliência	Serviço Nacional de Saúde	RE-C01-i08-RAA	Hospital Digital da RAA	30 000 000,00 €	3 900 000,00 €	2 363 736,97 €	4 413 115,00 €	2 100 000,00 €	1 605 439,86 €	4 594 877,68 €	18 977 169,51 €	63,26%
		RE-C01-i08-RAA	Modernização e requalificação do Serviço Regional de Saúde	35 844 518,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Habitação	RE-C02-i04-RAA	Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da RAA	32 933 365,90 €	7 800 000,00 €	3 411 630,66 €	1 344 022,84 €	943 785,20 €	1 686 160,00 €	2 978 338,27 €	18 163 936,97 €	55,15%
		RE-C02-i07-RAA	Infraestruturas para parcelas de terreno destinadas à habitação	4 300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	860 000,00 €	0,00 €	1 620 764,30 €	2 480 764,30 €	57,69%
		RE-C02-i08-RAA	Reforço do parque habitacional social	13 149 545,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 896 214,80 €	0,00 €	1 400 815,49 €	5 297 030,29 €	40,28%
	Respostas Sociais	RE-C03-i04-RAA	Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social	36 183 162,00 €	4 550 000,00 €	332 394,32 €	3 615 933,95 €	5 374 986,75 €	4 287 848,34 €	7 437 692,20 €	25 598 855,56 €	70,75%
		RE-C03-i07-RAA	Modernização e expansão da rede de estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI)	12 200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 800 000,00 €	229 117,93 €	1 116 369,97 €	4 145 487,90 €	33,98%
	Capitalização e Inovação Empresarial	RE-C05-i04-RAA	Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores	95 000 000,00 €	16 250 000,00 €	0,00 €	14 137 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 387 500,00 €	31,99%
		RE-C05-i05-RAA	Relançamento Económico da Agricultura Açoriana	33 835 123,87 €	3 900 000,00 €	114 705,15 €	479 717,64 €	3 989 000,00 €	1 893 049,24 €	2 625 207,83 €	13 001 679,86 €	38,43%
		RE-C05-i07-RAA	Fundo de capitais para recapitalizar o Sistema Empresarial dos Açores	30 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Qualificações e Competências	RE-C06-i05-RAA	Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida	21 521 732,00 €	3 770 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 030 000,00 €	1 311 245,46 €	5 763 938,66 €	12 875 184,12 €	59,82%
	Infraestruturas	RE-C07-i05-RAA	Circuitos Logísticos - Rede Viária Regional dos Açores	92 490 981,00 €	7 800 000,00 €	1 216 219,33 €	4 408 563,89 €	15 322 745,25 €	9 081 471,11 €	15 202 822,11 €	53 031 821,69 €	57,34%
				Resiliência	437 458 428,00 €	47 970 000,00 €	7 438 686,43 €	28 398 853,32 €	37 316 732,00 €	20 094 331,94 €	42 740 826,51 €	183 959 430,20 €

Dimensão	Componentes	Investimento	Medidas	Investimento Aprovado	2021	2022	2023	2024	2024	2025	Total €	Total %
					Adiantamento	Pagamento	Pagamento	Adiantamento	Pagamento	Pagamento		
Transição Climática	Mar	TC-C10-i04-RAA	Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores"	51 700 000,00 €	4 160 000,00 €	1 164 181,82 €	3 447 757,80 €	7 865 000,00 €	10 939 668,68 €	6 888 530,36 €	34 465 138,66 €	66,66%
		TC-C10-i05-RAA	Transição energética, digitalização e redução do impacto ambiental no setor das pescas e da aquicultura	5 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	650 000,00 €	0,00 €	0,00 €	650 000,00 €	13,00%
	Hidrogénio e Renováveis	TC-C14-i03-RAA	Transição Energética nos Açores	134 500 000,00 €	15 080 000,00 €	0,00 €	12 269 406,01 €	11 600 000,00 €	9 652 891,39 €	4 537 837,76 €	53 140 135,16 €	39,51%
	RePowerEU	RP-C21-i10-RAA	Sistema de Incentivos à aquisição e instalação de sistemas de armazenamento de energias renováveis nos Açores	6 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	780 000,00 €	296 423,25 €	2 047 802,73 €	3 124 225,98 €	52,07%
				Transição Climática	197 200 000,00 €	19 240 000,00 €	1 164 181,82 €	15 717 163,81 €	20 895 000,00 €	20 888 983,32 €	13 474 170,85 €	91 379 499,80 €

Dimensão	Componentes	Investimento	Medidas	Investimento Aprovado	2021	2022	2023	2024	2024	2025	Total €	Total %
					Adiantamento	Pagamento	Pagamento	Adiantamento	Pagamento	Pagamento		
Transição Digital	Empresas 4.0	TD-C16-i05-RAA	Capacitação Digital e Transformação das Empresas dos Açores	22 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 800 000,00 €	0,00 €	3 121 116,77 €	11 921 116,77 €	54,19%
	Administração Pública mais Eficiente	TD-C19-i06-RAA	Modernização e digitalização da Administração Pública RAA	30 600 000,00 €	3 250 000,00 €	1 264 087,88 €	1 816 568,58 €	2 870 000,00 €	3 604 771,62 €	5 123 303,21 €	17 928 731,29 €	58,59%
	Escola Digital	TD-C20-i02-RAA	Educação digital (Açores)	37 812 500,00 €	4 940 000,00 €	4 666 211,08 €	4 973 005,91 €	5 860 000,00 €	814 022,57 €	5 844 914,20 €	27 098 153,76 €	71,66%
				Transição Digital	90 412 500,00 €	8 190 000,00 €	5 930 298,96 €	6 789 574,49 €	17 530 000,00 €	4 418 794,19 €	14 089 334,18 €	56 948 001,82 €
				725 070 928,00 €	75 400 000,00 €	14 533 167,21 €	50 905 591,62 €	75 741 732,00 €	45 402 109,45 €	70 304 331,54 €	332 286 931,82 €	45,83%

